

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатору
Кировской области

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Соколову А.В.

02.02.2020 № 6479-18-12-1

На № 261-15/01-07-нпа от 10.12.2019

О ходе реализации региональной
программы в 2025 году

Уважаемый Александр Валентинович!

Направляем информацию о ходе реализации региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области в 2025 году, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2019 № 621-П «Об утверждении региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области на 2019 – 2030 годы».


Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя
Правительства Кировской области



Ю.И. Терешков

Абашев Тимур Энвильевич
(8332) 27-27-37 (доб. 3700)



ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области в 2025 году

По мероприятию «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)».

На территории Кировской области в 2025 году создано 398 мест (площадок) накопления ТКО в 15 муниципальных образованиях. Освоено – 33 192,28 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 1 659,62 тыс. рублей.

По мероприятию «Приобретение и содержание (ремонт) контейнеров (бункеров) для накопления ТКО».

Региональным оператором АО «Куприт» (далее – АО «Куприт») закуплено 3 432 контейнера (в том числе 3 198 контейнеров для смешанных ТКО, 220 контейнеров для раздельного сбора отходов и 14 бункеров) на общую сумму 40 557,09 тыс. рублей и передано органам местного самоуправления 2 723 контейнера.

По мероприятию «Расширение и обновление мусоровозного парка».

В 2025 году АО «Куприт» приобретено три единицы техники для организации вывоза ТКО (одна из которых для раздельно накопленных отходов) на общую сумму 37 990 тыс. рублей.

По мероприятию «Развитие системы сбора отходов от использования товаров, в том числе ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения».

В 2025 году от населения принято 2 490,71 кг ртутьсодержащих ламп и 1 876,39 кг отработанных источников малого тока (батареек) с последующей их передачей на переработку. Снижено количество отходов, направленных на захоронение.

По мероприятию «Осуществление анализа сведений об объеме и (или) о массе накопления ТКО, а также ТКО, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, соблюдение схемы потоков ТКО».

В 2025 году в министерство охраны окружающей среды Кировской области (далее – министерство) поступило 24 отчета от АО «Куприт» в отношении сбора, транспортирования и захоронения ТКО. За 2025 год на объектах размещения отходов размещено 310 606,6 тонн ТКО.

По мероприятию «Проектирование, строительство и (или) реконструкция комплексных объектов по обращению с ТКО».

В Слободском районе ведется строительство комплексного объекта КПО «Центральный», в состав которого войдет мусоросортировочный завод мощностью 200,0 тыс. тонн/год и объект утилизации (компостирования) ТКО мощностью не менее 60,0 тыс. тонн/год.

На создание КПО «Центральный» в 2023 году выделен инфраструктурный бюджетный кредит в объеме 971,748 млн. рублей. В связи с удорожанием строительства КПО «Центральный» из федерального бюджета в 2025 году выделено дополнительное финансирование за счет казначейского инфраструктурного кредита в размере 1 336,83 млн. рублей. Общая стоимость строительства объекта составила 2 247,02 млн. рублей.

Министерством строительства Кировской области с 2024 по 2025 год КОГБУ «Единый заказчик» перечислены средства в размере 2 308,58 млн. рублей. Кассовое освоение за 2024 – 2025 гг. составило 100%. КОГБУ «Единый заказчик» в полном объеме перечислен аванс подрядчику АО «Передовые проектные решения» в размере 1 114,86 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2026 акты выполненных работ предоставлены на сумму 78,5 млн. рублей, оплачено 47,3 млн. рублей, в счет аванса зачтено 31,2 млн. рублей.

В настоящее время на строительной площадке КПО «Центральный» выполнено технологическое присоединение к инженерным сетям «Ростелеком». Ведутся работы по технологическому подключению к электросетям (смонтированы 2 ТП, идет монтаж опор), разработана документации по газоснабжению объекта.

На строительной площадке в котловане основного (производственного) корпуса выполнено армирование железобетонных стаканов, проведены работы по устройству каркаса здания. Полностью проведена разработка котлованов и ведутся работы по устройству фундаментов административно-бытового корпуса, здания теплой стоянки для спецтранспорта, участка временного накопления вторичных материальных ресурсов, участка грохочения. Проведены работы по разработке грунта участка компостирования. Начаты работы по разработке котлованов прудов – накопителей. Ведутся работы по ограждению территории, завершаются работы по вертикальной планировке строительной площадки под КПО «Центральный». Строительная готовность объекта составляет 12%.

Разработан проект строительства подъездной дороги к объекту, освоено 1 818,2 тыс. рублей. 26.09.2025 получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости строительства подъездной дороги к

объекту. Стоимость строительства подъездной дороги к КПО «Центральный» составляет 33,8 млн. рублей.

Плановые сроки строительства и ввода в эксплуатацию комплексного объекта в Слободском районе – 4 квартал 2026 года.

Дополнительно в районах области будут построены четыре объекта: две мусоросортировочные станции (далее – МСС) в Шабалинском районе и Лузском муниципальном округе, а также два комплексных объекта в Вятскополянском и Яранском районах.

По комплексному объекту в Яранском районе получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, в настоящее время проектная документация рассматривается на государственной экспертизе.

По комплексному объекту в Вятскополянском районе на проектную документацию получено положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время проектная документация рассматривается на государственной экологической экспертизе.

Заказчиком проектных работ является министерство охраны окружающей среды Кировской области. На эти цели из областного бюджета выделено 32 908,8 тыс. рублей.

В целях создания объектов в 2025 году АО «Куприт» созданы четыре SPV-компании (ООО «КПО Вятскополянский», ООО «КПО «Яранский», ООО «МСС Шабалинская», ООО «МСС Лузская»).

Проекты концессионных соглашений на строительство комплексных объектов разработаны, согласованы с ППК «РЭО».

Плановые сроки строительства и ввода в эксплуатацию комплексных объектов: в Вятскополянском районе – 4 квартал 2027 года, в Яранском районе – 4 квартал 2028 года.

27.10.2025 ООО «МСС Лузская» и ООО «МСС Шабалинская» поданы предложения о заключении концессионных соглашений о финансировании, создании и эксплуатации МСС в Шабалинском районе и Лузском муниципальном округе. Замечаний от органов исполнительной власти Кировской области по указанным проектам концессионных соглашений не поступало. С 07.11.2025 по 21.12.2025 проекты концессионных соглашений на МСС размещались на площадке torgi.gov.ru. Распоряжениями Правительства Кировской области от 20.01.2026 № 8 «О принятии решения о заключении концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации объекта обработки отходов – Мусоросортировочная станция в Шабалинском районе Кировской области» и от 20.01.2026 № 9 «О принятии решения о заключении концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации объекта обработки отходов – Мусоросортировочная станция в Лузском муниципальном округе Кировской области» приняты

решения о заключении концессионных соглашений на строительство МСС в Шабалинском районе и Лузском муниципальном округе. Плановый срок заключения концессионных соглашений по МСС – февраль 2026 года.

Плановые сроки строительства и ввода в эксплуатацию объектов в Шабалинском районе и Лузском муниципальном округе – 4 квартал 2027 года.

По мероприятию «Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе ТКО, и свалок твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на территории Кировской области, включенных в перечень свалок ТБО, подлежащих рекультивации».

В 2025 году Арбажскому, Верхошижемскому, Зуевскому, Лебяжскому и Свечинскому муниципальным образованиям предусмотрена областная субсидия в размере 23 112,5 тыс. рублей на разработку проектной документации по рекультивации свалок ТБО.

Проектная документация по рекультивации свалок ТБО в Арбажском и Свечинском муниципальных округах, в Зуевском и Верхошижемском муниципальных районах разработана и находится на рассмотрении государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ).

На документацию по рекультивации полигона ТБО в Лебяжском муниципальном округе в 2025 году получено положительное заключение ГЭЭ, к работам планируется приступить в 2026 году.

По мероприятию «Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства».

В 2025 году ликвидированы 35 исторически сложившихся поселенческих свалок ТБО в 14 муниципальных образованиях Кировской области. Очищено 37 га земель. Освоено 37 511,87 тыс. рублей, из них 17 519,4 тыс. рублей областные средства.

По мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области».

В 2025 году министерству лесного хозяйства Кировской области из областного бюджета было выделено 3 631,6 тыс. рублей, за счет которых ликвидировано 26 несанкционированных свалок общим объемом 572,03 куб. метра.

Несанкционированные свалки на землях лесного фонда ликвидированы на территории Котельничского, Слободского, Кирово-Чепецкого, Юрьянского районов и Первомайского района г. Кирова.

По мероприятию «Проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами (выездные обследования, осмотры территории) с целью выявления мест несанкционированного размещения отходов с дальнейшим мониторингом их ликвидации».

С целью своевременного выявления новых мест несанкционированного размещения отходов и предотвращения дальнейшего накопления отходов, сотрудниками министерства и подведомственного ему учреждения проводятся контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами (выездные обследования, осмотры территории). За 2025 год проведено 875 выездных обследований и осмотров территорий. В результате мероприятий выявлено 59 стихийных несанкционированных свалок общей площадью 52 522,1 кв. метров и объемом 20 498,8 куб. метров.

В случае неустановления собственника выявленных отходов информация о месте несанкционированного размещения отходов для принятия мер по ликвидации свалки направляется собственнику (иному правообладателю) земельного участка, в границах которого обнаружены отходы. По выявленным фактам несанкционированного размещения отходов на муниципальных землях информация для принятия мер реагирования передается в органы местного самоуправления.

По результатам мониторинга установлено, что все 59 стихийные свалки, выявленные в отчетном году, были ликвидированы.

По мероприятию «Осуществление контроля за ликвидацией свалок отходов, в том числе ТКО».

В случае, если собственники или иные ответственные лица отказываются добровольно ликвидировать несанкционированные свалки, рассматривается вопрос о направлении искового заявления в суд. В 2025 году министерством направлено в суд 13 исков об обязанности лиц ликвидировать свалки отходов.

В рамках контроля за выполнением обязательств собственниками и муниципальными органами после получения уведомления об окончании работ сотрудниками министерства и подведомственного ему учреждения проводится выездной осмотр территории. Фиксируется ликвидация свалки отходов.

В 2025 году было ликвидировано 92 стихийные несанкционированные свалки, в том числе выявленные в предыдущие годы, общей площадью 100 323,5 кв. метров и объемом 28 007,3 куб. метров.

По мероприятию «Ведение регионального реестра мест несанкционированного размещения отходов».

Все выявленные свалки вносятся в региональный реестр мест несанкционированного размещения отходов, что позволяет вести учет проблемных зон и контролировать процесс их ликвидации. По состоянию на 01.01.2025 в реестре Кировской области числилось 43 несанкционированных свалки общей площадью 83 534,4 кв. метров и объемом 8 743,5 куб. метров. По состоянию на 31.12.2025 в реестре числится 10 свалок общей площадью 35 733,0 кв. метров и объемом 1 235,0 куб. метров.

По мероприятию «Организация постоянного информирования граждан по вопросам в области обращения с отходами».

По вопросам обращения с отходами подготовлено 93 информационных поводов, которые размещены на официальной странице министерства и на страницах в социальных сетях. С ноября 2025 года информационные посты размещаются в канале министерства в национальном мессенджере «МАХ».

По мероприятию «Организация и проведение экологических акций и мероприятий, связанных с реализацией комплекса мер по реформированию системы обращения с ТКО».

С целью повышения информированности граждан о реализации реформы в сфере обращения с отходами и формирования культуры обращения с отходами министерством организуются эко-фестивали и акции: «Зеленая среда», «Зеленый экофест», «Зеленый марафон», «Зеленый голос Вятки», «Марафон зеленых дел», «Экоелка в каждый дом», «Семейная экология», «Всероссийская акция по сбору макулатуры «БУМБАТЛ». В рамках акций проводятся различные мастер-классы, лекции, экскурсии, субботники и другие активности по популяризации раздельного сбора отходов и правильного обращения с отходами. Общее количество мероприятий, проведенных в 2025 году, составило 3855. Партнерами мероприятий являлись ПАО «Сбербанк», КОДОО «Чисто Вятка», АО «Куприт», Кировское региональное отделение Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», Кировское отделение Всероссийского общества охраны природы.

Выполнение целевых показателей региональной программы в 2025 году.

Доля ликвидированных свалок бытовых (коммунальных) отходов от общего количества свалок бытовых(коммунальных) отходов, подлежащих ликвидации, составляет 83%, что составило 102,5% к плану.

Доля земель, на которых проведены мероприятия по ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде, к общей площади земель, требующих проведения соответствующих мероприятий, составила 5,6%, что составляет 123,1% к плану.

Подготовлено 93 информационных повода по вопросам обращения с отходами, что составляет 109,4% к плану.

Целевые показатели региональной программы на 2025 год выполнены.
