

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	В рамках формирования экономики замкнутого цикла к 2030 году обеспечены сортировка 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.			
4.	Куратор регионального проекта	Терешков Ю.И.	заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Абашев Т.Э.	Министр охраны окружающей среды Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Никитина С.В.	Ведущий консультант управления по обращению с отходами		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Представители организаций бизнеса			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1.	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0000	7,8000	15,7000	100,0000	Женихова О.В. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	100,0000	100,0000	100,0000	99,2000	98,4000	68,1000	Женихова О.В. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн в год	0,0000	2024	-	-	-	-	-	0,0600	0,0600	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания в Кировской области 4 объектов.														
1.2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных	-	Миллион тонн в год	0,0000	2024	-	-	-	0,0450	0,0450	0,2650	0,2650	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	отходов. Нарастающий итог													
Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания в Кировской области 8 объектов.														
1.3	Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн в год	0,0145	2024	-	0,0145	0,0145	0,0313	0,0313	0,0481	0,0481	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания в Кировской области 4 объектов.														
1.4	Разработана проектная документация на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	Единица	0,0000	2025	-	2,0000	-	1,0000	-	-	-	Утверждение документа	Нет
В 2025 году получены заключения государственной и государственной экологической экспертиз проектной документации на строительство двух комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Вятскополянском и Яранском районах. В 2027 году получены заключения государственной и государственной экологической экспертиз проектной документации на строительство объекта размещения отходов "Центральный".														
1.5	Разработана	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Оказание	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проектная документация на строительство подъездной автомобильной дороги к комплексному объекту по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")												услуг (выполнен ие работ)	
В 2025 году получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство подъездной автомобильной дороги к комплексному объекту по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров								
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов	0,00	1 336 834,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 834,60
1.1.1 .	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 336 834,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 834,60
1.1.1 .1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	1 336 834,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 834,60
1.1.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 .	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Разработана проектная документация на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами	0,00	32 908,80	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	60 908,80
1.2.1 .	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	32 908,80	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	60 908,80
1.2.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	32 908,80	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	60 908,80

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экономика замкнутого цикла

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров						
1.1.	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Женихова О.В.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF- топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания в Кировской области 4 объектов.
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	03	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Заключение государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует			экспертизы проектной документации
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.04.2025	02	12	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.09.2025	03	13	Ложкин А.А.	Распоряжение Правительства Кировской области
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2025	13	11	Ложкин А.А.	Соглашение Дополнительное соглашение к государственному контракту
1.1.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2025	04	03	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	12	04	Ложкин А.А.	Акт Акта приемки выполненных в 2025 году работ
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга	-	29.12.2026	11	05	Ложкин А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"						Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	03	14	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.1.9.	Контрольная точка"Изменена категория земель земельного участка"	-	27.08.2027	05	06	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о переводе земельного участка из одной категории в другую
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2027	14	07	Никитина С.В.	Прочий тип документа Контракт на разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	06	08	Никитина С.В.	Прочий тип документа Контракт на разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий
1.1.12.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.06.2028	07	09	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.1.13.	Контрольная точка"Для оказания	-	31.08.2029	08	10	Никитина С.В.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"						Письмо о выполненных строительно-монтажных работах
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.2.	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Женихова О.В.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания в Кировской области 8 объектов.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы проектной документации
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.04.2025	04	13	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.09.2025	05	14	Ложкин А.А.	Распоряжение Правительства Кировской области
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2025	14	12	Ложкин А.А.	Соглашение Дополнительное соглашение к государственному контракту
1.2.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2025	06	14	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2025	13	06	Ложкин А.А.	Акт Приемки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"						выполненных в 2025 году работ
1.2.7.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.8.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	29.05.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	07	09	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.2.10.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.11.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.09.2027	09	11	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.2.13.	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.2.14.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	29.09.2028	04	06	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.2.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.2.16.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о выполненных строительно-монтажных работах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.2.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.2.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.	Мероприятие (результат) "Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Женихова О.В.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания в Кировской области 4

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							объектов.
1.3.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2025	02	04	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.06.2025	03	05	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	04	06	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2025	05	07	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.7.	Контрольная точка"Получено"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными	03	Никитина С.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	разрешение на строительство (реконструкцию)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Разрешение на строительство
1.3.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.9.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.3.10.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.3.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.12.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство
1.3.13.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о выполненных строительно-монтажных работах
1.3.16.	Контрольная точка"Разрешение	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Никитина С.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на ввод объекта в эксплуатацию получено"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.3.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.3.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Исходящее письмо Письмо о введенных мощностях
1.4.	Мероприятие (результат) "Разработана проектная документация на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Женихова О.В.	В 2025 году получены заключения государственной и государственной экологической экспертиз проектной документации на строительство двух комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отходами в Вятскополянском и Яранском районах. В 2027 году получены заключения государственной и государственной экологической экспертиз проектной документации на строительство объекта размещения отходов "Центральный".
1.4.1.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Никитина С.В.	Прочий тип документа Проектная документация направлена на государственную экологическую экспертизу
1.4.2.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.06.2025	10	14	Никитина С.В.	Прочий тип документа Проектная документация направлена на государственную экспертизу
1.4.3.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	29.09.2025	11	15	Никитина С.В.	Прочий тип документа Скрин-шот направления документов на государственную экспертизу проектной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							документации
1.4.4.	Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	26.11.2025	14	12	Никитина С.В.	Акт Заключение государственной и государственной экологической экспертиз проектной документации комплексных объектов в Яранском и Вятскополянском районах Кировской области
1.4.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	19.12.2025	15	13	Никитина С.В.	Акт Акты выполненных работ
1.4.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Никитина С.В.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.4.7.	Контрольная точка"Произведена приемка работ по разработке проектной документации на строительство объекта размещения отходов "Центральный""	-	31.12.2027	21	23	Никитина С.В.	Акт Акты выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.	Мероприятие (результат) "Разработана проектная документация на строительство подъездной автомобильной дороги к комплексному объекту по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")"	31.05.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скоков М.В.	В 2025 году получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство подъездной автомобильной дороги к комплексному объекту по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")
1.5.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ложкин А.А.	Прочий тип документа отчет о заключенном муниципальном контракте на выполнение работ
1.5.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.09.2025	01	09	Ложкин А.А.	Прочий тип документа отчет
1.5.3.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	19.11.2025	08	10	Ложкин А.А.	Прочий тип документа отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"						
1.5.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.12.2025	09	05	Ложкин А.А.	Прочий тип документа отчет
1.5.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство подъездной автомобильной дороги к комплексному объекту по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")
1.5.6.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта	-	26.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ложкин А.А.	Прочий тип документа Платежные поручения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Экономика замкнутого цикла

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров										
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработана проектная документация на строительство подъездной автомобильной дороги к комплексному объекту по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Слободской муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Экономика замкнутого цикла

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Разработана проектная документация на строительство подъездной автомобильной дороги к комплексному объекту по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО "Центральный")	5,00	5,00	10,00
2	Разработана проектная документация на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами	5,00	10,00	15,00
3	Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов	15,00	0,00	15,00
4	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов	35,00	0,00	35,00
5	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов	40,00	85,00	125,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00	200,00